

# CHECKLISTA – ARBETSBESKRIVNING FÖR SEDUMTAK



Datum:.....Projektamn/adress.....

Entreprenör:.....

Ansvarig montör hos UE:.....

## 1. Leveransskedet - förberedelser

Kontrollpunkt	OK	Ej OK	Ej aktuell	Kommentarer	Datum	Signatur
Takytan avstudad						
Tätskiktet kontrollerat. Inga synliga skador						
Kantavslut monterat						
Andra arbeten i anslutning till taket avslutade						
Sedumleveransen levererad i utsatt tid						
Alla säkerhetsföreskrifter har följts						
Planeringsschema är upprättat betr. personal, lossning, kranlyft och avfallshandling						
Eforderlig bevattning finns tillgänglig på taket						

## 2. Montagesskedet

Kontrollpunkt	OK	Ej OK	Ej aktuell	Kommentarer	Datum	Signatur
Dräneringslager monterat enl. arbetsbeskrivning						
Vegetationsmattor monterade enl. arbetsbeskrivning						
Utläggning av sten i regn/skuggpartier & skyddsfilt monterad i gångstråk med sten						
Bevattning utförd enl. arbetsbeskrivning						

## 3. Efterkontroll - slutskedet

Kontrollpunkt	OK	Ej OK	Ej aktuell	Kommentarer	Datum	Signatur
Städning utförd. Allt överblivet material omhändertaget.						
Övriga kommentarer och/eller avvikelser						

Datum & tidpunkt för arbetets slutförande:.....

Signatur, ansvarig montör hos UE:.....